

**Informacija o stepenu dovršenosti radova  
na objektu O.Š. „Stari Ilijaš“**



Ilijaš 18.11. 2013. godine

### ***A. Izvedeni radovi:***

#### ***– Vanjska obrada objekta***

Izvedeni su radovi kompletne nosive i krovne konstrukcije objekta, montaža fasadnih pozicija, odnosno zatvaranje objekta, izrada fasade sa završnom obradom, osim završne obrade sokla i pojedinih dijelova fasade radi usaglašavanja visina pri radu na vanjskom uređenju koje nije bilo ugovoreno. Požarno stepenište nije rađeno.

Znači, vanjska obrada objekta je završena u potpunosti osim završne obrade sokla, dijelova završne obrade fasade i ulaznog stepeništa u objekat, a sve iz razloga izvođenja radova vanjskog uređenja koji nisu bili ugovoreni u fazi izvođenja radova objekta.



Nezavršeni dio fasade



Nezavršeni dio fasade



Mjesto izrade požarnog stepeništa



Dio fasade nezavršen

#### – *Unutrašnja obrada*

Radovi unutrašnje obrade su završeni do nivoa završne obloge podova u učionicama. Svi zidovi su malterisani i bojeni, postavljena unutrašnja vrata, montirani viseći stropovi sa svjetiljkama, urađene keramičke pločice u sanitarnim prostorima i svlačionicama, kamene ploče ulaznog hola i stepeništa postavljene, sve unutrašnje ograde montirane bez završne boje i rukohvata.



Fiskulturna sala



Ulazni hol

Fiskulturna sala nije u potpunosti završena, nedostaju radovi na oblozi zidova, obloga podova, dio radova gips kartonskih ploča na zidovima, kao i dio rasvjete, te izrada i montaža ulaznih vrata u fiskulturnu salu iz ulaznog hola.





Stepenište



Hol i krovna konstrukcija



Prozori



Sanitarni prostori



Spušteni stropovi



Prostor učionice

### ***Instalaterski radovi.***

– ***Vodovod i kanalizacija*** izvedeni radovi razvoda po svim predviđenim prostorima bez montaže sanitarnih uređaja. Instalacija odvoda iz objekta urađena do prvih šahtova na platou. Osim montaže sanitarnih uređaja treba uraditi potrebna ispitivanja i sačiniti zapisnike.

– ***Elektroinstalacije*** su u segmentu razvoda završene, kao i montaža razvodnih ormara, svjetiljki i dijela predviđenih uređaja. Potrebno uraditi dio svjetiljki, dio utičnica, razvodne table u kotlovnici, telefonska centrala, opreme - računara, dojave požara, ozvučenja, rtv, satne i instalacije zvona, detekcije plina, grijače oluka, zatim sva potrebna ispitivanja poslije puštanja objekta pod napon, kao i projekti izvedenog stanja.



Rasvjeta u spušenom stropu



Rasvjeta tabli

– ***Mašinske instalacije:*** Instalacija grijanja završena osim ugradnje potrebnih balans ventila zahtjevanih od nadzornog organa, topla i hladna proba nisu rađene kao ni projekat izvedenog stanja. Ventilacija, nije urađena završna regulacija i mjerenja kao ni montaža pojedinih rešetki i dio sistema ventilacije u kotlovnici.



Prostor kotlovnice



Instalacija kotlovnice



Klima komore



Kotao

Kotlovnica nije potpuno završena nedostaje gorionik, cirkulacione pumpe, dimovodni sistemi, spremnik za rezervno gorivo i uljna instalacija. Ovdje se mora napomenuti da su u radovima koje nisu izvedeni i radovi po projektu priključenja gasa koji nije postojao pri ugovaranju osnovnog i aneksa ugovora.